MÄRKUSED:

1. Muud olemasolevad liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liiklusskeemiga, tuleb kinnikatta.
2. Vajadusel korrigeerida liiklusskeem tööetapil olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektil täiendavaid liiklusmärke.
4. Ajutised ehitusaegsed liiklusmärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liiklusmärkide püstiolek ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.

TINGMÄRGID:

- Töödetsoon
- Piirdeaed
- Ajutine liiklusmärgi post
- Ajutine liiklusmärk
- Ol.olev liiklusmärk
- Ajutine liiklusmärk vajadusel

Ramudden

Ramudden OÜ, Reg. kood 12969700
Artelli 16/18, Tallinn.
Telefon: +372 622 9530
E-post:info@ramudden.ee

Tellija: InfraRoad OÜ, Tomek Süld, 53014066, tomek@infraroad.ee

Cad proj.: M. Velt Telefon: +372 58 700 100

Kontrollis: M.Küla Telefon:+372 52 59 728 Tegevusluba nr ELK000084

Projekti nimetus: Ajutine liikluskorraldus	Kuupäev 15.08.2017
Objekti asukoht: Päikese tn, Rae vald, Harjumaa	Töö nr. MV1508-1
Joonise nimetus: Ümbersõit	Joonise nr. 1
Märkused: Päikese tn sulgemine - Kooli ja Kaare tn vaheline ala. Kasutada koos skeemiga MV1508-1	Mõõtkava